

# 各務原市学校施設耐震診断結果

平成27年5月1日現在

◇Is値(構造耐震指標)とは、構造体の耐震性能を表す指標。値が大きいほど耐震性能が高い。

◇CT\*SD値(累積強度指標×形状指標)とは、建物にある程度の強度を確保する目的の建物の形状(SD)や累積強度(CT)の指標に関する判定基準。

◇新耐震基準とは、昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令の耐震関係の基準により建設した建築物。

◇文部科学省の基準により、耐震化工事後にIs値>0.7かつCT\*SD値>0.3とする。

◇診断対象となる棟は、新耐震基準の以前の建物で、2階建て以上又は延べ床面積200㎡超の非木造建築物。

学 校 名	棟名称・棟番号	建築年度	耐震診断実施年度	診断結果又は補強後数値		耐震化工事の要・不要等	備考
				Is値	CT*SD値		
那加第一小	西棟 1-1	昭39	-	0.81	0.37	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	西棟 1-2	昭42	-				
	東棟 12-1	昭47	-	0.86	0.91	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	東棟 12-2	昭54	-				
	西舎東棟 13-1	昭39	-	0.80	0.66	実施済み	H26補強実施済(国補助)
	西舎東棟 13-2	昭43	-				
	体育館 9	平13	-	-	-	実施済み	H13改築実施済(国補助)
那加第二小	北舎 5-1	昭44	-	0.75	0.79	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	北舎 5-2	昭45	-				
	北舎 5-3	昭46	-	0.89	0.44	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	南舎 10	昭46	-				
	渡り廊下 11	昭46	-	0.88	0.72	実施済み	H26補強実施済(国補助)
	体育館 16	昭56	-				
体育館 16	昭56	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要	
那加第三小	北舎 13-1	昭46	-	0.84	1.01	実施済み	H19補強実施済(国補助)
	北舎 13-2	昭47	-				
	北舎 13-3	昭49	-	0.84	0.99	実施済み	H20補強実施済(国補助)
	南舎 16	昭48	-				
	渡り廊下 18	昭49	-	0.94	0.50	実施済み	H26補強実施済(国補助)
	体育館 22	昭57	-				
体育館 22	昭57	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要	
尾崎小	南舎 1-1	昭50	-	0.84	0.64	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	南舎 1-2	昭55	-				
	南舎 3-1	昭50	-	0.84	0.45	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	南舎 3-2	昭51	-				
	南舎 3-3	昭53	-				
	南舎 3-4	昭55	-				
	北舎 2-1	昭51	H12	1.14	0.47	不要	診断結果により不要
	北舎 2-2	昭55					
	渡り廊下 8	昭51	H23	0.93	0.49	不要	診断結果により不要
	体育館 5	昭52	-	0.89	0.74	実施済み	H16補強実施済(国補助)
稲羽西小	北舎 1-1	昭39	-	0.87	0.89	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	北舎 1-2	昭40	-				
	南舎東棟 7-1	昭49	-	0.88	0.41	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	南舎東棟 7-2	昭53	-				
	南舎東棟 9	昭58	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎西棟 3	昭41	-	0.77	0.96	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	体育館 18	平18	-	-	-	実施済み	H18改築実施済(国補助)

学 校 名	棟名称・棟番号	建築年度	耐震診断実施年度	診断結果又は補強後数値		耐震化工事の要・不要等	備考
				Is値	CT*SD値		
稲羽東小	東棟 1-1	昭44	-	0.85	0.95	実施済み	H23補強実施済(国補助)
	東棟 1-2	昭45	-	-	-	-	-
	西棟 10	昭55	-	0.86	0.91	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	体育館 11	平22	-	-	-	実施済み	H22改築実施済(国補助)
鵜沼第一小	東棟 12-1	昭46	-	0.85	0.72	実施済み	H18補強実施済(国補助)
	東棟 12-2	昭47	-	-	-	-	-
	東棟 13-1	昭47	-	0.84	0.91	実施済み	H18補強実施済(国補助)
	東棟 13-2	昭48	-	-	-	-	-
	西棟 21-1	昭48	-	0.91	0.79	実施済み	H19補強実施済(国補助)
	西棟 21-2	昭55	-	-	-	-	-
	体育館 22	昭50	H7	1.45	0.49	不要	診断結果により不要
鵜沼第二小	南舎 6-1	昭45	-	0.85	0.93	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	南舎 6-3	昭46	-	-	-	-	-
	南舎 6-5	昭46	-	-	-	-	-
	北舎 10-1	昭46	-	-	-	-	-
	北舎 10-2	昭46	-	0.84	0.46	実施済み	H23補強実施済(国補助)
	北舎 10-3	昭46	-	-	-	-	-
	北舎 25	昭51	-	0.84	0.87	実施済み	H23補強実施済(国補助)
	渡り廊下 24	昭46	-	0.85	0.45	実施済み	H26補強実施済(国補助)
体育館 27	平21	-	-	-	実施済み	H21改築実施済(国補助)	
鵜沼第三小	中舎 1-1	昭48	-	0.81	0.85	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	中舎 1-2	昭54	-	-	-	-	-
	中舎 1-3	昭49	-	-	-	-	-
	中舎 1-4	昭49	-	-	-	-	-
	南舎 3	昭56	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎 9-1	昭50	-	0.88	0.58	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	北舎 9-2	昭54	-	-	-	-	-
	渡り廊下 5-1	昭49	-	-	-	-	-
	渡り廊下 5-2	昭50	-	0.99	0.70	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	機械室5-3	昭49	-	-	-	-	-
	給食室5-4	昭51	-	-	-	-	-
	体育館 12	昭51	H7	1.30	0.96	不要	診断結果により不要
各務小	東棟 5-1	昭43	-	0.86	0.88	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	東棟 5-2	昭45	-	-	-	-	-
	東棟 5-3	昭47	-	-	-	-	-
	東棟 5-4	昭48	-	-	-	-	-
	西棟 13-1	昭55	H11	0.84	0.34	不要	診断結果により不要
	西棟 13-2	昭57	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 14	平24	-	-	-	実施済み	H24改築実施済(国補助)
緑苑小	北舎 1-1	昭50	H12	0.79	0.35	不要	診断結果により不要
	北舎 1-2	昭50	-	-	-	-	-
	南舎 4-1	昭52	H23	0.80	0.84	不要	診断結果により不要
	南舎 4-2	昭55	-	-	-	-	-
	中舎 3-1	昭52	H12	0.96	0.52	不要	診断結果により不要
	中舎 3-2	昭55	-	-	-	-	-
	中舎 10	昭59	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 7	昭53	H7	1.20	0.37	不要	診断結果により不要

学校名	棟名称・棟番号	建築年度	耐震診断実施年度	診断結果又は補強後数値		耐震化工事の要・不要等	備考
				Is値	CT*SD値		
八木山小	南舎東棟 1-1	昭51					
	南舎東棟 1-2	昭52	-	0.85	0.42	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	南舎東棟 1-3	昭52					
	南舎西棟 8	昭55	H11	0.75	0.31	不要	診断結果により不要
	南舎西棟 9	昭61	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎 5-1	昭53					
	北舎 5-2	昭55	H11	1.23	0.71	不要	診断結果により不要
	渡り廊下 12	昭53	H23	1.07	0.56	不要	診断結果により不要
	体育館 7	昭53	H7	0.74	0.35	不要	診断結果により不要
陵南小	南舎 1	昭58	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎 8	昭58	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎 2	昭58	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 7	昭59	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
蘇原第一小	北棟 1-1	昭32					
	北棟 1-2	昭33	-	0.78	0.73	実施済み	H21補強実施済(国補助)
	北棟 1-3	昭35					
	北棟 10-1	昭37	-	0.80	0.84	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	西棟 22	平22	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	東棟 11-1	昭52	-	0.86	0.88	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	東棟 11-2	昭54					
	東棟 12	昭56	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
体育館 21	平20	-	-	-	実施済み	H20改築実施済(国補助)	
蘇原第二小	北棟 1	昭46	-	0.84	0.88	実施済み	H20補強実施済(国補助)
	北棟 2-1	昭47	-	0.86	0.91	実施済み	H20補強実施済(国補助)
	北棟 2-2	昭51					
	南棟 3	昭48	H20	0.74	0.78	不要	診断結果により不要
	南棟 9	昭57	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 5	昭48	H7	0.88	0.72	不要	診断結果により不要
中央小	南舎 1-1	昭52					
	南舎 1-2	昭53	H23	0.70	0.45	不要	診断結果により不要
	南舎 1-5	昭55					
	南舎 9-1	昭53	H11	1.28	0.55	不要	診断結果により不要
	南舎 13	平16	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎 3-1	昭53					
	北舎 3-2	昭55	H11	0.96	0.51	不要	診断結果により不要
	体育館 6	昭53	H7	0.96	0.31	不要	診断結果により不要
川島小	校舎 1-1	昭50					
	校舎 1-2	昭51	-	0.84	0.92	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	校舎 1-3	昭52					
	特別教室棟 11	昭52	-	0.81	0.53	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	体育館 7	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要

学 校 名	棟名称・棟番号	建築年度	耐震診断実施年度	診断結果又は補強後数値		耐震化工事の要・不要等	備考
				Is値	CT*SD値		
那加中	南舎 1-1	昭35	-	0.83	0.85	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	南舎 1-2	昭36	-	-	-	-	-
	南舎 34	昭36	-	0.83	0.86	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	北舎 9	昭43	-	0.79	0.85	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	北舎 35	昭52	H7	1.08	0.41	不要	診断結果により不要
	体育館 36-1	平23	-	-	-	実施済み	H23改築実施済(国補助)
	武道場 32	平1	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
桜丘中	北舎 1	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎 2	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎 3	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎 4	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 11	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	武道場 15	平11	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
稲羽中	南舎西棟 1-1	昭33	-	0.83	0.90	実施済み	H23補強実施済(国補助)
	南舎西棟 1-2	昭34	-	-	-	-	-
	南舎東棟 11-1	昭50	-	0.75	0.79	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	南舎東棟 11-2	昭54	-	-	-	-	-
	北舎 15	昭56	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 17	昭58	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	武道場 19	平2	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
鵜沼中	南舎東棟 1	昭36	-	0.80	0.65	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	南舎 21	昭61	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎西棟 2-1	昭37	-	0.84	0.38	実施済み	H22補強実施済(国補助)
	北舎東棟 3-1	昭37	-	-	-	-	-
	北舎東棟 3-2	昭38	-	0.84	0.44	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	北舎 32	昭62	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎 31	昭62	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎西棟 10	昭47	-	0.89	0.93	実施済み	H21補強工事実施済
体育館 34	平4	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要	
緑陽中	北舎東棟 1-1	昭52	-	0.79	0.50	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	北舎東棟 1-2	昭54	-	-	-	-	-
	北舎西棟 3	昭57	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎西棟 4-1	昭57	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	北舎西棟 4-2	昭61	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎 2-1	昭52	-	-	-	-	-
	南舎 2-2	昭53	H12	0.74	0.37	不要	診断結果により不要
	南舎 2-3	昭54	-	-	-	-	-
	渡り廊下 16	昭52	H25	1.17	0.37	不要	診断結果により不要
	体育館 6	昭53	-	1.11	0.40	実施済み	H15補強実施済(国補助)
	武道場 14	平5	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
蘇原中	北舎 1	昭41	-	0.82	0.86	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	南舎東棟 6-1	昭51	-	0.86	0.39	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	南舎東棟 6-2	昭53	-	-	-	-	-
	南舎西棟 13	昭56	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
体育館 12	平10	-	-	-	実施済み	H10改築実施済(国補助)	

学 校 名	棟名称・棟番号	建築 年度	耐震診断 実施年度	診断結果又は補強後数値		耐震化工事の 要・不要等	備考
				Is値	CT*SD値		
中央中	北舎 1	昭53	-	0.83	0.87	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	北舎 13	昭54	-	0.84	0.88	実施済み	H24補強実施済(国補助)
	南舎東棟 8-1	昭57	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎東棟 8-2	昭60	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	南舎西棟 2-1	昭53	-	0.86	0.90	実施済み	H25補強実施済(国補助)
	南舎西棟 2-2	昭54	-	-	-	-	-
	渡り廊下 14	昭53	H23	1.14	0.60	不要	診断結果により不要
	渡り廊下 15	昭54	H23	1.14	0.60	不要	診断結果により不要
	体育館 6	昭54	-	1.16	0.62	実施済み	H17補強実施済(国補助)
	武道場 11	平3	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
川島中	校舎 1-1	昭39	-	0.85	0.76	実施済み	H23補強実施済(国補助)
	校舎 1-2	昭40	-	-	-	-	-
	特別教室棟 8-1	昭61	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	特別教室棟 8-2	昭62	-	-	-	不要	新耐震基準のため不要
	体育館 4	昭45	-	0.82	0.80	実施済み	H24補強実施済(国補助)