

(様式1)

5各学施第57号

令和6年3月25日

文部科学大臣 殿

岐阜県各務原市

市長 浅野 健司

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
各務原市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
令和4年度

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年3月

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎及び屋内運動場窓ガラスの飛散防止工事及び屋内運動場に設置されている老朽化したバスケットゴール(非構造体部材)の改修工事を実施し、防災機能強化を図り、児童生徒等の安心・安全な教育環境の整備を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
那加第二小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.7		
那加第三小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
那加第三小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
鶴沼第一小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
鶴沼第一小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
尾崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
尾崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
尾崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.7		
緑苑小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
緑苑小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
八木山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
八木山小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
陵南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
陵南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.7		
陵南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
川島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		
川島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R5.3～R5.3	R5.9.28		