

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
鵜沼南町地区

平成24年3月

岐阜県各務原市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----|---------------|-----|-------|-------|----------|-------------|------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| 指標1 | 新鵜沼駅前広場利用者数 | 人/日 | 4,700 | 4,900 | 5,175 | 確定 見込み ● | ○ | あり なし | 4,971 | H23年10月 | ○ | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 駅前広場や自由通路等の一体的整備による、利便性の向上が図られた。 |
| 指標2 | 自由通路利用者数 | 人/日 | 5,300 | 5,500 | 6,096 | 確定 見込み ● | ○ | あり なし | 6,277 | H23年10月 | ○ | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 地域の分断の解消や、バリアフリー化により、自由通路利用者数の増加という目標を達成した。 |
| 指標3 | 整備に対する利用者の満足度 | % | 23.5 | 50.0 | 73.3 | 確定 見込み ● | ○ | あり なし | 65.8 | H23年10月 | ○ | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 駅前広場や自由通路等の整備に対し、利用者から高い満足度が得られた。 |
| 指標4 | | | | | | 確定 見込み | | あり なし | | H 年月 | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |
| 指標5 | | | | | | 確定 見込み | | あり なし | | H 年月 | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----------|----|-----|-----|------|-----------|-----|------------|---------------|------|----------------|------------------------------------|--|------|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| その他の数値指標1 | | | | | 確定 見込み | | | | H 年月 | | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |
| その他の数値指標2 | | | | | 確定 見込み | | | | H 年月 | | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |
| その他の数値指標3 | | | | | 確定 見込み | | | | H 年月 | | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

| 事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項) | | 実施した具体的な内容 | 実施した結果 | 今後の課題 その他特記事項 |
|--|-------------------------------|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・成果を持続させるために行う方策 | 地域間交流の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・駅前広場や自由通路を名鉄およびJR主催によるハイキングによる利用 ・駅前広場を利用した街角コンサートや住民主催のクリスマスコンサートの実施 ・自由通路の掲示板を市の催しや観光PRなどに利用 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動の場や、市民への情報提供の場となっている | <ul style="list-style-type: none"> ・自由通路における、農産物市、古本市、展示品(小学生の作品展、市民ギャラリーなど)などによる利用検討 ・本地区に隣接する鵜沼駅東部地区、鵜沼駅東部第二地区などの土地区画整理事業が進んでおり、さらなる駅利用の増加が見込まれるため市民間交流の場としてのグレードアップ |
| | 整備された道路、自由通路、駅前広場の安全点検および維持管理 | <ul style="list-style-type: none"> ・(社)各務原市シルバー人材センター等への委託により、毎日の自由通路の清掃および安全点検の実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・自由通路や駅前広場の供用開始からこれまで、事故はなく、安心して利用できる施設が保たれている | |
| | | | | |
| 改善策 <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策 | 駅前広場等の利用マナーの向上 | <ul style="list-style-type: none"> ・市職員による夜間の見回りの実施 ・JR駅前広場に灰皿を設置 | <ul style="list-style-type: none"> ・煙草のポイ捨てなどは減り、徐々に利用マナーの向上が見られる | <ul style="list-style-type: none"> ・駅前広場の安全を守る1日ボランティアパトロール等の実施 ・家用車の適切な位置への停車を促すなど利用マナーの向上 ・名鉄中間改札口前の灰皿設置 |
| | 駅利用のさらなる満足度の向上 | <ul style="list-style-type: none"> ・市の催しや観光PRなどによる自由通路の掲示板を利用 ・鵜沼南町の住民組織である南町まちづくりでは、定期的なまちづくりの勉強会やまちづくり先進地への視察などを実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・自由通路は市民活動の場や、市民への情報提供の場となっている ・自由通路や駅前広場等が完成し、まちの拠点が形成されたことにより、南町まちづくりの活動の活性化に寄与している | <ul style="list-style-type: none"> ・自由通路の休憩スペースに加え、JR改札付近に簡易ベンチ設置 ・飲食や買い物など、駅周辺を活かした有効な土地利用の促進 ・自由通路や駅前広場の利便性とにぎわいづくりの移動店舗等の導入 ・名鉄新鵜沼駅・JR鵜沼駅へ乗入する市内公共交通機関(乗合バス等)の乗り換えダイヤ等の充実 |
| | | | | |

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

| 追加が考えられる今後のまちづくり方策 | 具体的内容 | 実施時期 | 実施にあたっての課題 その他特記事項 |
|--------------------|-------|------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |