

| 採水日 | 活性炭に通す前 | | | 活性炭に通した後 | | | | | | | | | | | | | | | ばっ気槽の稼働状況 | | | | 備考 | |
|-----------|----------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-------------|----------------|------|-------------|-----|--|-----|
| | 原水集合(三井) | | | モニタリング(1号池) | | | モニタリング(2号池) | | | モニタリング(3号池) | | | モニタリング(4号池) | | | 浄水(水源地出口) | | | ○：運用中 ×：停止中 | | | | | |
| | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | 1号池 | | 2号池 |
| 10月2日(月) | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 17※ | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ○ | ○ | × | × | 9/29：1,2号池に活性炭を設置して運用開始 ※1号池の値 【第1回モニタリング開始】 | |
| 10月10日(火) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 22※ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ○ | ○ | ○ | × | 10/6：3号池に活性炭を設置して運用開始 ※1号池の値 | |
| 10月16日(月) | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ○ | ○ | ○ | × | | |
| 10月23日(月) | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/17：4号池に活性炭を設置して運用開始 | |
| 10月30日(月) | - | - | 81 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 11月6日(月) | - | - | 71 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 | |
| 11月13日(月) | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | × | ○ | ○ | ○ | | |
| 11月20日(月) | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | × | ○ | ○ | ○ | | |
| 11月27日(月) | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | × | ○ | ○ | ○ | 2号池の44ng/Lが一時的なものか確認するため、引き続きモニタリングを行います。 | |
| 12月4日(月) | - | - | 71 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | × | ○ | ○ | ○ | | |
| 12月11日(月) | 56 | 19 | 75 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/8：1号池活性炭入替完了・運用開始 【第2回モニタリング開始】 | |
| 12月18日(月) | 62 | 16 | 78 | 4 | <2 | <5 | 13 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 12月25日(月) | 51 | 20 | 71 | 7 | 2 | 9 | 17 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 12月31日(日) | 66 | 22 | 89 | 8 | 3 | 11 | 18 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 1月9日(火) | 68 | 19 | 88 | 15 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 21 | ○ | × | ○ | ○ | 1/5：2号池活性炭入替開始 【第1回モニタリング終了】 | |
| 1月15日(月) | 51 | 17 | 68 | 11 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 21 | ○ | × | ○ | ○ | | |
| 1月22日(月) | 89 | 21 | 110 | 24 | 8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 23 | ○ | × | ○ | ○ | | |
| 1月29日(月) | 96 | 19 | 110 | 12 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1/25：2号池活性炭入替完了・運用開始 1/29：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止 | |
| 2月5日(月) | 74 | 21 | 95 | 17 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 25 | ○ | ○ | × | ○ | | |
| 2月13日(火) | 82 | 28 | 110 | 27 | 9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 36 | ○ | ○ | × | ○ | | |
| 2月19日(月) | 110 | 31 | 140 | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2/16：3号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 2月26日(月) | 150 | 49 | 200 | 31 | 15 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 9 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3月4日(月) | 76 | 22 | 98 | 19 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/4：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止 | |
| 3月11日(月) | 55 | 21 | 76 | 16 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 15 | ○ | ○ | ○ | × | | |
| 3月18日(月) | 49 | 15 | 64 | 13 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 15 | ○ | ○ | ○ | × | | |
| 3月25日(月) | 53 | 18 | 71 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/22：4号池活性炭入替完了・運用開始 | |

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

| 採水日 | 活性炭に通す前 | | | 活性炭に通した後 | | | | | | | | | | | | | | | ばっ気槽の稼働状況 | | | | 備考 | |
|----------|----------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-------------|----------------|------|-------------|-----|---------------------------|-----|
| | 原水集合(三井) | | | モニタリング(1号池) | | | モニタリング(2号池) | | | モニタリング(3号池) | | | モニタリング(4号池) | | | 浄水(水源地出口) | | | ○：運用中 ×：停止中 | | | | | |
| | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | 1号池 | | 2号池 |
| 4月1日(月) | 52 | 17 | 69 | 15 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 4月8日(月) | 53 | 17 | 71 | 14 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/8：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 | |
| 4月15日(月) | 45 | 16 | 61 | - | - | - | 11 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | × | ○ | ○ | ○ | | |
| 4月22日(月) | 52 | 15 | 67 | - | - | - | 8 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/16：1号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 4月30日(火) | 62 | 16 | 78 | - | - | - | 13 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 5月7日(火) | 64 | 17 | 82 | - | - | - | 17 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 5月13日(月) | 55 | 21 | 76 | - | - | - | 15 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 5月20日(月) | 68 | 17 | 85 | - | - | - | 18 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/20：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止 | |
| 5月27日(月) | 52 | 17 | 69 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | - | - | - | 11 | 5 | 16 | ○ | × | ○ | ○ | | |
| 6月3日(月) | 52 | 17 | 68 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | - | - | - | 8 | 3 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/28：2号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 6月10日(月) | 73 | 19 | 92 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | - | - | - | 11 | 4 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 6月17日(月) | 62 | 19 | 81 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 17 | - | - | - | 12 | 4 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/17：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止 | |
| 6月24日(月) | 57 | 17 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 29 | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | × | ○ | | |
| 7月1日(月) | 73 | 16 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/25：3号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 7月8日(月) | 55 | 18 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 7月16日(火) | 70 | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | 12 | 5 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 7月22日(月) | 67 | 18 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 16 | 16 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 7月29日(月) | 75 | 18 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 14 | 14 | 6 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/29：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止 | |
| 8月5日(月) | 51 | 15 | 66 | 18 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 22 | ○ | ○ | ○ | × | | |
| 8月13日(火) | 58 | 15 | 74 | 24 | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/6：4号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 8月19日(月) | 68 | 17 | 85 | 18 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 8月26日(月) | 57 | 16 | 72 | 19 | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 9月2日(月) | 54 | 16 | 70 | 18 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 9月9日(月) | 68 | 18 | 87 | 20 | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9/9：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 | |
| 9月17日(火) | 57 | 17 | 74 | - | - | - | 19 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 27 | × | ○ | ○ | ○ | | |
| 9月24日(火) | 59 | 18 | 76 | - | - | - | 19 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9/17：1号池活性炭入替完了・運用開始 | |

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

| 採水日 | 活性炭に通す前 | | | 活性炭に通した後 | | | | | | | | | | | | | | | ばっ気槽の稼働状況 | | | | 備考 | |
|-----------|----------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-------------|----------------|------|-------------|-----|----------------------------|-----|
| | 原水集合(三井) | | | モニタリング(1号池) | | | モニタリング(2号池) | | | モニタリング(3号池) | | | モニタリング(4号池) | | | 浄水(水源地出口) | | | ○：運用中 ×：停止中 | | | | | |
| | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | 1号池 | | 2号池 |
| 9月30日(月) | 72 | 17 | 90 | - | - | - | 18 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 10月7日(月) | 63 | 19 | 81 | - | - | - | 19 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 10月15日(火) | 75 | 19 | 94 | - | - | - | 21 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/15：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止 | |
| 10月21日(月) | 50 | 16 | 66 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 25 | - | - | - | 17 | 5 | 22 | ○ | × | ○ | ○ | | |
| 10月28日(月) | 60 | 17 | 77 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | - | - | - | 12 | 4 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/23：2号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 11月5日(火) | 70 | 19 | 89 | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 24 | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 11月11日(月) | 69 | 19 | 87 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 25 | - | - | - | 16 | 6 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/11：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止 | |
| 11月18日(月) | 66 | 20 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 39 | 20 | 7 | 26 | ○ | ○ | × | ○ | | |
| 11月25日(月) | 76 | 19 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 25 | 16 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/19：3号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 12月2日(月) | 76 | 19 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 29 | 16 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 12月9日(月) | 92 | 18 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 28 | 20 | 6 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 12月16日(月) | 62 | 17 | 79 | 12 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 25 | ○ | ○ | ○ | × | 12/10：活性炭入替のため、4号池運用停止 | |
| 12月23日(月) | 68 | 17 | 85 | 23 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/18：4号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 12月29日(日) | 66 | 16 | 82 | 23 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 1月6日(月) | 70 | 15 | 85 | 24 | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 | |
| 1月14日(火) | 62 | 20 | 83 | - | - | - | 20 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 25 | × | ○ | ○ | ○ | 1/14：採水後、1号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 1月20日(月) | 69 | 21 | 90 | - | - | - | 20 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 1月27日(月) | 72 | 17 | 89 | - | - | - | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2月3日(月) | 72 | 20 | 92 | - | - | - | 25 | 9 | 34 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2月10日(月) | 63 | 18 | 81 | - | - | - | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2/10：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止 | |
| 2月17日(月) | 65 | 14 | 79 | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 6 | 28 | - | - | - | 14 | 4 | 17 | ○ | × | ○ | ○ | | |
| 2月25日(火) | 65 | 15 | 81 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 22 | - | - | - | 10 | 3 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2/18：2号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 3月3日(月) | 62 | 27 | 89 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 25 | - | - | - | 15 | 3 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3月10日(月) | 65 | 16 | 80 | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 30 | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/10：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止 | |
| 3月17日(月) | 54 | 14 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 22 | 17 | 4 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | | |
| 3月24日(月) | 92 | 21 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 19 | 13 | 4 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/18：3号池活性炭入替完了・運用開始 | |

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

| 採水日 | 活性炭に通す前 | | | 活性炭に通した後 | | | | | | | | | | | | | | | ばっ気槽の稼働状況 | | | | 備考 | |
|----------|----------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-------------|----------------|------|-------------|-----|---------------------------|-----|
| | 原水集合(三井) | | | モニタリング(1号池) | | | モニタリング(2号池) | | | モニタリング(3号池) | | | モニタリング(4号池) | | | 浄水(水源地出口) | | | ○：運用中 ×：停止中 | | | | | |
| | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | 1号池 | | 2号池 |
| 4月1日(火) | 79 | 19 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 19 | 13 | 4 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 4月7日(月) | 61 | 21 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 19 | 11 | 5 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/7：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止 | |
| 4月14日(月) | 69 | 20 | 89 | 16 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 19 | ○ | ○ | ○ | × | | |
| 4月21日(月) | 66 | 17 | 83 | 15 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/15：4号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 4月28日(月) | 65 | 17 | 82 | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 5月7日(水) | 80 | 21 | 100 | 19 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 5月12日(月) | 80 | 21 | 100 | 22 | 8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/12：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 | |
| 5月19日(月) | 63 | 19 | 83 | - | - | - | 15 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 21 | × | ○ | ○ | ○ | | |
| 5月26日(月) | 74 | 20 | 94 | - | - | - | 16 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/20：1号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 6月2日(月) | 68 | 21 | 89 | - | - | - | 19 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 6月9日(月) | 77 | 21 | 98 | - | - | - | 15 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 6月16日(月) | 69 | 21 | 90 | - | - | - | 22 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/16：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止 | |
| 6月23日(月) | 54 | 18 | 72 | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 29 | - | - | - | 14 | 5 | 20 | ○ | × | ○ | ○ | | |
| 6月30日(月) | 68 | 20 | 88 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 21 | - | - | - | 10 | 4 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/24：2号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 7月7日(月) | 68 | 19 | 87 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 | - | - | - | 11 | 4 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 7月14日(月) | 56 | 18 | 73 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 19 | - | - | - | 10 | 4 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 7月22日(火) | 63 | 18 | 81 | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 26 | - | - | - | 13 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 7月28日(月) | 69 | 18 | 87 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 26 | - | - | - | 14 | 6 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 8月4日(月) | 61 | 17 | 79 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 25 | - | - | - | 14 | 6 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/4：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止 | |
| 8月12日(火) | 56 | 18 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 28 | 18 | 7 | 25 | ○ | ○ | × | ○ | 8/12：採水後、3号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 8月18日(月) | 66 | 20 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 | 13 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 8月25日(月) | 73 | 18 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 23 | 15 | 6 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 9月1日(月) | 75 | 20 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 27 | 15 | 6 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9/1：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止 | |
| 9月8日(月) | 54 | 17 | 71 | 17 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 23 | ○ | ○ | ○ | × | | |
| 9月16日(火) | 76 | 20 | 95 | 24 | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9/9：4号池活性炭入替完了・運用開始 | |
| 9月22日(月) | 68 | 18 | 86 | 17 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

| 採水日 | 活性炭に通す前 | | | 活性炭に通した後 | | | | | | | | | | | | | | | ばっ気槽の稼働状況 | | | | 備考 |
|-----------|----------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-------------|----------------|-----|-----|-----|----------------------------|
| | 原水集合(三井) | | | モニタリング(1号池) | | | モニタリング(2号池) | | | モニタリング(3号池) | | | モニタリング(4号池) | | | 浄水(水源地出口) | | | ○：運用中 ×：停止中 | | | | |
| | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | PFOS | PFOA | PFOS + PFOA | 1号池 | 2号池 | 3号池 | 4号池 | |
| 9月29日(月) | 63 | 18 | 81 | 23 | 9 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月6日(月) | 66 | 18 | 83 | 23 | 9 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 |
| 10月14日(火) | 61 | 17 | 78 | - | - | - | 27 | 9 | 36 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 27 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 10月20日(月) | 71 | 18 | 89 | - | - | - | 20 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/14：1号池活性炭入替完了・運用開始 |
| 10月27日(月) | 67 | 18 | 85 | - | - | - | 21 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月4日(火) | 77 | 21 | 98 | - | - | - | 24 | 9 | 33 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月10日(月) | 85 | 21 | 110 | - | - | - | 28 | 10 | 38 | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/11：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止 |
| 11月17日(月) | 72 | 19 | 91 | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 39 | - | - | - | 23 | 8 | 30 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 11月25日(火) | 77 | 20 | 97 | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 28 | - | - | - | 17 | 6 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/19：2号池活性炭入替完了・運用開始 |
| 12月1日(月) | 79 | 19 | 98 | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | 29 | - | - | - | 18 | 5 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月8日(月) | 70 | 21 | 91 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 29 | - | - | - | 20 | 6 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月15日(月) | 98 | 23 | 120 | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 34 | - | - | - | 21 | 7 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/15：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止 |
| 12月22日(月) | 76 | 19 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 28 | 22 | 7 | 29 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 12月29日(月) | 74 | 20 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 23 | 17 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/23：3号池活性炭入替完了・運用開始 |
| 1月5日(月) | 84 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 25 | 17 | 5 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1/5：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止 |
| 1月13日(火) | 66 | 19 | 85 | 28 | 8 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 25 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 1月19日(月) | 85 | 21 | 110 | 32 | 7 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1/13：4号池活性炭入替完了・運用開始 |
| 1月26日(月) | 91 | 21 | 110 | 31 | 9 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月2日(月) | 88 | 21 | 110 | 34 | 9 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2/2：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止 |
| 2月9日(月) | 70 | 21 | 91 | - | - | - | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 25 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 2月16日(月) | 100 | 24 | 120 | - | - | - | 21 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月24日(火) | 79 | 21 | 100 | - | - | - | 23 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月2日(月) | 73 | 21 | 94 | - | - | - | 21 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月9日(月) | 84 | 18 | 100 | - | - | - | 25 | 6 | 31 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/9：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止 |
| 3月16日(月) | 69 | 20 | 89 | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 25 | - | - | - | 19 | 5 | 24 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3月23日(月) | 90 | 24 | 110 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 17 | - | - | - | 13 | 4 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/17：2号池活性炭入替完了・運用開始 |

※令和5年12月12日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

