

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況				備考
	原水集合(三井)			モニタリング (1号池)			モニタリング (2号池)			モニタリング (3号池)			モニタリング (4号池)			浄水 (水源地出口)			○：運用中 ×：停止中				
	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
10月2日 (月)	-	-	95	-	-	-	-	-	17※	-	-	-	-	-	-	-	-	46	○	○	×	×	9/29：1,2号池に活性炭を設置して運用開始 ※1号池の値 【第1回モニタリング開始】
10月10日 (火)	-	-	80	-	-	-	-	-	22※	-	-	-	-	-	-	-	-	14	○	○	○	×	10/6：3号池に活性炭を設置して運用開始 ※1号池の値
10月16日 (月)	-	-	58	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13	○	○	○	×	
10月23日 (月)	-	-	84	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	○	○	○	○	10/17：4号池に活性炭を設置して運用開始
10月30日 (月)	-	-	81	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	11	○	○	○	○	
11月6日 (月)	-	-	71	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13	○	○	○	○	11/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
11月13日 (月)	-	-	60	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	16	×	○	○	○	
11月20日 (月)	-	-	65	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	18	×	○	○	○	
11月27日 (月)	-	-	64	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	22	×	○	○	○	2号池の44ng/Lが一時的なものか確認するため、引き続きモニタリングを行います。
12月4日 (月)	-	-	71	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	23	×	○	○	○	
12月11日 (月)	56	19	75	5	1	7	12	4	16	-	-	-	-	-	-	8	3	11	○	○	○	○	12/8：1号池活性炭入替完了・運用開始 【第2回モニタリング開始】
12月18日 (月)	62	16	78	4	<2	<5	13	3	16	-	-	-	-	-	-	8	2	10	○	○	○	○	
12月25日 (月)	51	20	71	7	2	9	17	4	22	-	-	-	-	-	-	11	4	14	○	○	○	○	
12月31日 (日)	66	22	89	8	3	11	18	5	23	-	-	-	-	-	-	11	4	16	○	○	○	○	
1月9日 (火)	68	19	88	15	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	21	○	×	○	○	1/5：2号池活性炭入替開始 【第1回モニタリング終了】
1月15日 (月)	51	17	68	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	21	○	×	○	○	
1月22日 (月)	89	21	110	24	8	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	23	○	×	○	○	
1月29日 (月)	96	19	110	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	20	○	○	○	○	1/25：2号池活性炭入替完了・運用開始 1/29：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
2月5日 (月)	74	21	95	17	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	○	○	×	○	
2月13日 (火)	82	28	110	27	9	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	9	36	○	○	×	○	
2月19日 (月)	110	31	140	18	8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	2/16：3号池活性炭入替完了・運用開始
2月26日 (月)	150	49	200	31	15	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	32	○	○	○	○	
3月4日 (月)	76	22	98	19	7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17	○	○	○	○	3/4：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
3月11日 (月)	55	21	76	16	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15	○	○	○	×	
3月18日 (月)	49	15	64	13	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	15	○	○	○	×	
3月25日 (月)	53	18	71	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	○	○	○	○	3/22：4号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況				備考
	原水集合(三井)			モニタリング (1号池)			モニタリング (2号池)			モニタリング (3号池)			モニタリング (4号池)			浄水 (水源地出口)			○：運用中 ×：停止中				
	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
4月1日 (月)	52	17	69	15	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	12	○	○	○	○	
4月8日 (月)	53	17	71	14	7	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	12	○	○	○	○	4/8：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
4月15日 (月)	45	16	61	-	-	-	11	5	16	-	-	-	-	-	-	8	3	11	×	○	○	○	
4月22日 (月)	52	15	67	-	-	-	8	4	11	-	-	-	-	-	-	5	2	7	○	○	○	○	4/16：1号池活性炭入替完了・運用開始
4月30日 (火)	62	16	78	-	-	-	13	3	16	-	-	-	-	-	-	8	2	10	○	○	○	○	
5月7日 (火)	64	17	82	-	-	-	17	7	23	-	-	-	-	-	-	8	4	12	○	○	○	○	
5月13日 (月)	55	21	76	-	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	11	4	15	○	○	○	○	
5月20日 (月)	68	17	85	-	-	-	18	6	24	-	-	-	-	-	-	14	4	18	○	○	○	○	5/20：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
5月27日 (月)	52	17	69	-	-	-	-	-	-	15	5	20	-	-	-	11	5	16	○	×	○	○	
6月3日 (月)	52	17	68	-	-	-	-	-	-	10	4	14	-	-	-	8	3	11	○	○	○	○	5/28：2号池活性炭入替完了・運用開始
6月10日 (月)	73	19	92	-	-	-	-	-	-	15	5	20	-	-	-	11	4	15	○	○	○	○	
6月17日 (月)	62	19	81	-	-	-	-	-	-	12	5	17	-	-	-	12	4	16	○	○	○	○	6/17：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
6月24日 (月)	57	17	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	29	15	5	20	○	○	×	○	
7月1日 (月)	73	16	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	10	3	13	○	○	○	○	6/25：3号池活性炭入替完了・運用開始
7月8日 (月)	55	18	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	11	10	4	14	○	○	○	○	
7月16日 (火)	70	20	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	14	12	5	17	○	○	○	○	
7月22日 (月)	67	18	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16	16	5	21	○	○	○	○	
7月29日 (月)	75	18	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14	14	6	20	○	○	○	○	7/29：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
8月5日 (月)	51	15	66	18	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22	○	○	○	×	
8月13日 (火)	58	15	74	24	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	8/6：4号池活性炭入替完了・運用開始
8月19日 (月)	68	17	85	18	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	19	○	○	○	○	
8月26日 (月)	57	16	72	19	6	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	21	○	○	○	○	
9月2日 (月)	54	16	70	18	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	19	○	○	○	○	
9月9日 (月)	68	18	87	20	8	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	25	○	○	○	○	9/9：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
9月17日 (火)	57	17	74	-	-	-	19	8	27	-	-	-	-	-	-	20	7	27	×	○	○	○	
9月24日 (火)	59	18	76	-	-	-	19	7	27	-	-	-	-	-	-	14	5	19	○	○	○	○	9/17：1号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況				備考
	原水集合(三井)			モニタリング (1号池)			モニタリング (2号池)			モニタリング (3号池)			モニタリング (4号池)			浄水 (水源地出口)			○：運用中 ×：停止中				
	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
9月30日 (月)	72	17	90	-	-	-	18	6	24	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	
10月7日 (月)	63	19	81	-	-	-	19	7	26	-	-	-	-	-	-	15	6	20	○	○	○	○	
10月15日 (火)	75	19	94	-	-	-	21	7	27	-	-	-	-	-	-	16	6	22	○	○	○	○	10/15：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
10月21日 (月)	50	16	66	-	-	-	-	-	-	18	7	25	-	-	-	17	5	22	○	×	○	○	
10月28日 (月)	60	17	77	-	-	-	-	-	-	14	5	19	-	-	-	12	4	16	○	○	○	○	10/23：2号池活性炭入替完了・運用開始
11月5日 (火)	70	19	89	-	-	-	-	-	-	17	7	24	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	
11月11日 (月)	69	19	87	-	-	-	-	-	-	18	7	25	-	-	-	16	6	22	○	○	○	○	11/11：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
11月18日 (月)	66	20	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	9	39	20	7	26	○	○	×	○	
11月25日 (月)	76	19	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	16	5	21	○	○	○	○	11/19：3号池活性炭入替完了・運用開始
12月2日 (月)	76	19	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	29	16	5	21	○	○	○	○	
12月9日 (月)	92	18	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	28	20	6	26	○	○	○	○	
12月16日 (月)	62	17	79	12	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	○	○	○	×	12/10：活性炭入替のため、4号池運用停止
12月23日 (月)	68	17	85	23	7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	16	○	○	○	○	12/18：4号池活性炭入替完了・運用開始
12月29日 (日)	66	16	82	23	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	18	○	○	○	○	
1月6日 (月)	70	15	85	24	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	1/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
1月14日 (火)	62	20	83	-	-	-	20	8	27	-	-	-	-	-	-	19	7	25	×	○	○	○	1/14：採水後、1号池活性炭入替完了・運用開始
1月20日 (月)	69	21	90	-	-	-	20	7	28	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	
1月27日 (月)	72	17	89	-	-	-	21	7	28	-	-	-	-	-	-	14	5	19	○	○	○	○	
2月3日 (月)	72	20	92	-	-	-	25	9	34	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	
2月10日 (月)	63	18	81	-	-	-	21	7	28	-	-	-	-	-	-	16	5	21	○	○	○	○	2/10：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
2月17日 (月)	65	14	79	-	-	-	-	-	10	22	6	28	-	-	-	14	4	17	○	×	○	○	
2月25日 (火)	65	15	81	-	-	-	-	-	-	17	5	22	-	-	-	10	3	13	○	○	○	○	2/18：2号池活性炭入替完了・運用開始
3月3日 (月)	62	27	89	-	-	-	-	-	-	19	7	25	-	-	-	15	3	18	○	○	○	○	
3月10日 (月)	65	16	80	-	-	-	-	-	-	23	7	30	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	3/10：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
3月17日 (月)	54	14	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	22	17	4	21	○	○	×	○	
3月24日 (月)	92	21	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	19	13	4	17	○	○	○	○	3/18：3号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

[illegible]

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。