【令和5年度】モニタリング調査結果(PFOS・PFOA濃度)　　[ng/L]　　

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況 ○：運用中 ×：停止中				備考
	原水集合(三井)			モニタリング(1号池)			モニタリング(2号池)			モニタリング(3号池)			モニタリング(4号池)			浄水(水源地出口)							
	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
10月2日（月）	-	-	95	-	-	-	-	-	17※	-	-	-	-	-	-	-	-	46	○	○	×	×	9/29： 1,2号池に活性炭を設置して運用開始　※1号池の値 【第1回モニタリング開始】
10月10日（火）	-	-	80	-	-	-	-	-	22※	-	-	-	-	-	-	-	-	14	○	○	○	×	10/6：3号池に活性炭を設置して運用開始　※1号池の値
10月16日（月）	-	-	58	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13	○	○	○	×	
10月23日（月）	-	-	84	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	○	○	○	○	10/17：4号池に活性炭を設置して運用開始
10月30日（月）	-	-	81	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	11	○	○	○	○	
11月6日（月）	-	-	71	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13	○	○	○	○	11/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
11月13日（月）	-	-	60	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	16	×	○	○	○	
11月20日（月）	-	-	65	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	18	×	○	○	○	
11月27日（月）	-	-	64	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	22	×	○	○	○	2号池の44ng/Lが一時的なものか確認するため、引き続きモニタリングを行います。
12月4日（月）	-	-	71	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	23	×	○	○	○	
12月11日（月）	56	19	75	5	1	7	12	4	16	-	-	-	-	-	-	8	3	11	○	○	○	○	12/8：1号池活性炭入替完了・運用開始　【第2回モニタリング開始】
12月18日（月）	62	16	78	4	＜2	＜5	13	3	16	-	-	-	-	-	-	8	2	10	○	○	○	○	
12月25日（月）	51	20	71	7	2	9	17	4	22	-	-	-	-	-	-	11	4	14	○	○	○	○	
12月31日（日）	66	22	89	8	3	11	18	5	23	-	-	-	-	-	-	11	4	16	○	○	○	○	
1月9日（火）	68	19	88	15	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	21	○	×	○	○	1/5：2号池活性炭入替開始　【第1回モニタリング終了】
1月15日（月）	51	17	68	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	21	○	×	○	○	
1月22日（月）	89	21	110	24	8	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	23	○	×	○	○	
1月29日（月）	96	19	110	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	20	○	○	○	○	1/25：2号池活性炭入替完了・運用開始　1/29：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
2月5日（月）	74	21	95	17	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	○	○	×	○	
2月13日（火）	82	28	110	27	9	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	9	36	○	○	×	○	
2月19日（月）	110	31	140	18	8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	2/16：3号池活性炭入替完了・運用開始
2月26日（月）	150	49	200	31	15	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	9	32	○	○	○	○	
3月4日（月）	76	22	98	19	7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17	○	○	○	○	3/4：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
3月11日（月）	55	21	76	16	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15	○	○	○	×	
3月18日（月）	49	15	64	13	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	15	○	○	○	×	
3月25日（月）	53	18	71	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	○	○	○	○	3/22：4号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

【令和6年度】モニタリング調査結果(PFOS・PFOA濃度)　　[ng/L]　　(2/6)

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況 ○：運用中 ×：停止中				備考
	原水集合(三井)			モニタリング(1号池)			モニタリング(2号池)			モニタリング(3号池)			モニタリング(4号池)			浄水(水源地出口)						
	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
4月1日（月）	52	17	69	15	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	12	○	○	○	○	
4月8日（月）	53	17	71	14	7	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	12	○	○	○	○	4/8：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
4月15日（月）	45	16	61	-	-	-	11	5	16	-	-	-	-	-	-	8	3	11	×	○	○	○	
4月22日（月）	52	15	67	-	-	-	8	4	11	-	-	-	-	-	-	5	2	7	○	○	○	○	4/16：1号池活性炭入替完了・運用開始
4月30日（火）	62	16	78	-	-	-	13	3	16	-	-	-	-	-	-	8	2	10	○	○	○	○	
5月7日（火）	64	17	82	-	-	-	17	7	23	-	-	-	-	-	-	8	4	12	○	○	○	○	
5月13日（月）	55	21	76	-	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	11	4	15	○	○	○	○	
5月20日（月）	68	17	85	-	-	-	18	6	24	-	-	-	-	-	-	14	4	18	○	○	○	○	5/20：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
5月27日（月）	52	17	69	-	-	-	-	-	-	15	5	20	-	-	-	11	5	16	○	×	○	○	
6月3日（月）	52	17	68	-	-	-	-	-	-	10	4	14	-	-	-	8	3	11	○	○	○	○	5/28：2号池活性炭入替完了・運用開始
6月10日（月）	73	19	92	-	-	-	-	-	-	15	5	20	-	-	-	11	4	15	○	○	○	○	
6月17日（月）	62	19	81	-	-	-	-	-	-	12	5	17	-	-	-	12	4	16	○	○	○	○	6/17：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
6月24日（月）	57	17	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	29	15	5	20	○	○	×	○	
7月1日（月）	73	16	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	10	3	13	○	○	○	○	6/25：3号池活性炭入替完了・運用開始
7月8日（月）	55	18	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	11	10	4	14	○	○	○	○	
7月16日（火）	70	20	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	14	12	5	17	○	○	○	○	
7月22日（月）	67	18	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16	16	5	21	○	○	○	○	
7月29日（月）	75	18	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14	14	6	20	○	○	○	○	7/29：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
8月5日（月）	51	15	66	18	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22	○	○	○	×	
8月13日（火）	58	15	74	24	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	8/6：4号池活性炭入替完了・運用開始
8月19日（月）	68	17	85	18	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	19	○	○	○	○	
8月26日（月）	57	16	72	19	6	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	21	○	○	○	○	
9月2日（月）	54	16	70	18	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	19	○	○	○	○	
9月9日（月）	68	18	87	20	8	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	25	○	○	○	○	9/9：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
9月17日（火）	57	17	74	-	-	-	19	8	27	-	-	-	-	-	-	20	7	27	×	○	○	○	
9月24日（火）	59	18	76	-	-	-	19	7	27	-	-	-	-	-	-	14	5	19	○	○	○	○	9/17：1号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

【令和6年度】モニタリング調査結果(PFOS・PFOA濃度)　　[ng/L]　　(3/6)

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況 ○：運用中 ×：停止中				備考
	原水集合(三井)			モニタリング(1号池)			モニタリング(2号池)			モニタリング(3号池)			モニタリング(4号池)			浄水(水源地出口)						
	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
9月30日（月）	72	17	90	-	-	-	18	6	24	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	
10月7日（月）	63	19	81	-	-	-	19	7	26	-	-	-	-	-	-	15	6	20	○	○	○	○	
10月15日（火）	75	19	94	-	-	-	21	7	27	-	-	-	-	-	-	16	6	22	○	○	○	○	10/15：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
10月21日（月）	50	16	66	-	-	-	-	-	-	18	7	25	-	-	-	17	5	22	○	×	○	○	
10月28日（月）	60	17	77	-	-	-	-	-	-	14	5	19	-	-	-	12	4	16	○	○	○	○	10/23：2号池活性炭入替完了・運用開始
11月5日（火）	70	19	89	-	-	-	-	-	-	17	7	24	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	
11月11日（月）	69	19	87	-	-	-	-	-	-	18	7	25	-	-	-	16	6	22	○	○	○	○	11/11：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
11月18日（月）	66	20	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	9	39	20	7	26	○	○	×	○	
11月25日（月）	76	19	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	16	5	21	○	○	○	○	11/19：3号池活性炭入替完了・運用開始
12月2日（月）	76	19	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	29	16	5	21	○	○	○	○	
12月9日（月）	92	18	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	28	20	6	26	○	○	○	○	
12月16日（月）	62	17	79	12	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	○	○	○	×	12/10：活性炭入替のため、4号池運用停止
12月23日（月）	68	17	85	23	7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	16	○	○	○	○	12/18：4号池活性炭入替完了・運用開始
12月29日（日）	66	16	82	23	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	18	○	○	○	○	
1月6日（月）	70	15	85	24	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	1/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
1月14日（火）	62	20	83	-	-	-	20	8	27	-	-	-	-	-	-	19	7	25	×	○	○	○	1/14：採水後、1号池活性炭入替完了・運用開始
1月20日（月）	69	21	90	-	-	-	20	7	28	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	
1月27日（月）	72	17	89	-	-	-	21	7	28	-	-	-	-	-	-	14	5	19	○	○	○	○	
2月3日（月）	72	20	92	-	-	-	25	9	34	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	
2月10日（月）	63	18	81	-	-	-	21	7	28	-	-	-	-	-	-	16	5	21	○	○	○	○	2/10：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
2月17日（月）	65	14	79	-	-	-	-	-	10	22	6	28	-	-	-	14	4	17	○	×	○	○	
2月25日（火）	65	15	81	-	-	-	-	-	-	17	5	22	-	-	-	10	3	13	○	○	○	○	2/18：2号池活性炭入替完了・運用開始
3月3日（月）	62	27	89	-	-	-	-	-	-	19	7	25	-	-	-	15	3	18	○	○	○	○	
3月10日（月）	65	16	80	-	-	-	-	-	-	23	7	30	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	3/10：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
3月17日（月）	54	14	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	22	17	4	21	○	○	×	○	
3月24日（月）	92	21	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	19	13	4	17	○	○	○	○	3/18：3号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

【令和7年度】モニタリング調査結果(PFOS・PFOA濃度)　　[ng/L]　　(4/6)

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況 ○：運用中 ×：停止中				備考
	原水集合(三井)			モニタリング (1号池)			モニタリング (2号池)			モニタリング (3号池)			モニタリング (4号池)			浄水 (水源地出口)						
	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
4月1日（火）	79	19	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	19	13	4	18	○	○	○	○	
4月7日（月）	61	21	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	19	11	5	15	○	○	○	○	4/7：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
4月14日（月）	69	20	89	16	6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	19	○	○	○	×	
4月21日（月）	66	17	83	15	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13	○	○	○	○	4/15：4号池活性炭入替完了・運用開始
4月28日（月）	65	17	82	14	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	14	○	○	○	○	
5月7日（水）	80	21	100	19	8	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	18	○	○	○	○	
5月12日（月）	80	21	100	22	8	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	21	○	○	○	○	5/12：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
5月19日（月）	63	19	83	-	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	15	6	21	×	○	○	○	
5月26日（月）	74	20	94	-	-	-	16	6	22	-	-	-	-	-	-	10	4	14	○	○	○	○	5/20：1号池活性炭入替完了・運用開始
6月2日（月）	68	21	89	-	-	-	19	7	26	-	-	-	-	-	-	12	5	17	○	○	○	○	
6月9日（月）	77	21	98	-	-	-	15	6	22	-	-	-	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	
6月16日（月）	69	21	90	-	-	-	22	8	30	-	-	-	-	-	-	14	6	19	○	○	○	○	6/16：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
6月23日（月）	54	18	72	-	-	-	-	-	-	21	7	29	-	-	-	14	5	20	○	×	○	○	
6月30日（月）	68	20	88	-	-	-	-	-	-	14	7	21	-	-	-	10	4	14	○	○	○	○	6/24：2号池活性炭入替完了・運用開始
7月7日（月）	68	19	87	-	-	-	-	-	-	14	6	20	-	-	-	11	4	15	○	○	○	○	
7月14日（月）	56	18	73	-	-	-	-	-	-	13	6	19	-	-	-	10	4	15	○	○	○	○	
7月22日（火）	63	18	81	-	-	-	-	-	-	19	8	26	-	-	-	13	5	18	○	○	○	○	
7月28日（月）	69	18	87	-	-	-	-	-	-	19	7	26	-	-	-	14	6	20	○	○	○	○	
8月4日（月）	61	17	79	-	-	-	-	-	-	18	7	25	-	-	-	14	6	21	○	○	○	○	8/4：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
8月12日（火）	56	18	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	28	18	7	25	○	○	×	○	8/12：採水後、3号池活性炭入替完了・運用開始
8月18日（月）	66	20	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	22	13	5	18	○	○	○	○	
8月25日（月）	73	18	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	23	15	6	20	○	○	○	○	
9月1日（月）	75	20	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	27	15	6	21	○	○	○	○	9/1：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
9月8日（月）	54	17	71	17	7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	23	○	○	○	×	
9月16日（火）	76	20	95	24	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	9/9：4号池活性炭入替完了・運用開始
9月22日（月）	68	18	86	17	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	22	○	○	○	○	

※令和5年12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

【令和7年度】モニタリング調査結果(PFOS・PFOA濃度)　　[ng/L]　　(5/6)

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況 ○：運用中 ×：停止中				備考
	原水集合(三井)			モニタリング(1号池)			モニタリング(2号池)			モニタリング(3号池)			モニタリング(4号池)			浄水(水源地出口)						
	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
9月29日（月）	63	18	81	23	9	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	20	○	○	○	○	
10月6日（月）	66	18	83	23	9	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	22	○	○	○	○	10/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
10月14日（火）	61	17	78	-	-	-	27	9	36	-	-	-	-	-	-	19	7	27	×	○	○	○	
10月20日（月）	71	18	89	-	-	-	20	7	27	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	10/14：1号池活性炭入替完了・運用開始
10月27日（月）	67	18	85	-	-	-	21	9	30	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	
11月4日（火）	77	21	98	-	-	-	24	9	33	-	-	-	-	-	-	20	6	26	○	○	○	○	
11月10日（月）	85	21	110	-	-	-	28	10	38	-	-	-	-	-	-	23	7	30	○	○	○	○	11/11：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
11月17日（月）	72	19	91	-	-	-	-	-	-	30	9	39	-	-	-	23	8	30	○	×	○	○	
11月25日（火）	77	20	97	-	-	-	-	-	-	20	8	28	-	-	-	17	6	22	○	○	○	○	11/19：2号池活性炭入替完了・運用開始
12月1日（月）	79	19	98	-	-	-	-	-	-	21	8	29	-	-	-	18	5	23	○	○	○	○	
12月8日（月）	70	21	91	-	-	-	-	-	-	20	9	29	-	-	-	20	6	26	○	○	○	○	
12月15日（月）	98	23	120	-	-	-	-	-	-	24	9	34	-	-	-	21	7	28	○	○	○	○	12/15：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
12月22日（月）	76	19	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	28	22	7	29	○	○	×	○	
12月29日（月）	74	20	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	23	17	5	21	○	○	○	○	12/23：3号池活性炭入替完了・運用開始
1月5日（月）	84	19	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	25	17	5	22	○	○	○	○	1/5：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
1月13日（火）	66	19	85	28	8	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	25	○	○	○	×	
1月19日（月）	85	21	110	32	7	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	22	○	○	○	○	1/13：4号池活性炭入替完了・運用開始
1月26日（月）	91	21	110	31	9	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	25	○	○	○	○	
2月2日（月）	88	21	110	34	9	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	26	○	○	○	○	2/2：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
2月9日（月）	70	21	91	-	-	-	21	7	28	-	-	-	-	-	-	20	5	25	×	○	○	○	
2月16日（月）	100	24	120	-	-	-	21	6	28	-	-	-	-	-	-	16	4	21	○	○	○	○	
2月24日（火）	79	21	100	-	-	-	23	6	29	-	-	-	-	-	-	14	4	18	○	○	○	○	
3月2日（月）	73	21	94	-	-	-	21	7	27	-	-	-	-	-	-	15	5	20	○	○	○	○	
3月9日（月）	84	18	100	-	-	-	25	6	31	-	-	-	-	-	-	16	4	20	○	○	○	○	3/9：採水後、活性炭入替のため、2号池運用停止
3月16日（月）	69	20	89	-	-	-	-	-	-	18	8	25	-	-	-	19	5	24	○	×	○	○	
3月23日（月）	90	24	110	-	-	-	-	-	-	13	4	17	-	-	-	13	4	17	○	○	○	○	3/17：2号池活性炭入替完了・運用開始

※令和5年12月12日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

【令和8年度】モニタリング調査結果(PFOS・PFOA濃度)　　[ng/L]　　

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後															ばっ気槽の稼働状況 ○：運用中 ×：停止中				備考
	原水集合(三井)			モニタリング (1号池)			モニタリング (2号池)			モニタリング (3号池)			モニタリング (4号池)			浄水 (水源地出口)							
	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	PFOS	PFOA	PFOS＋PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
4月13日（月）	65	19	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	20	16	7	23	○	○	○	○	4/20：活性炭入替のため、3号池運用停止
5月11日（月）	70	18	88	23	6	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	20	○	○	○	○	5/18：活性炭入替のため、4号池運用停止
6月8日（月）	68	19	88	-	-	-	18	5	23	-	-	-	-	-	-	17	5	22	○	○	○	○	6/15：活性炭入替のため、1号池運用停止
7月21日（火）	64	18	82	-	-	-	-	-	-	16	5	21	-	-	-	17	5	22	○	○	○	○	7/27：活性炭入替のため、2号池運用停止
8月24日（月）	70	17	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	20	19	5	24	○	○	○	○	
9月7日（月）	62	17	79	27	7	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	26	○	○	○	○	9/7：活性炭入替のため、3号池運用停止
10月13日（火）	66	15	81	-	-	-	10	3	13	-	-	-	-	-	-	17	5	23	○	○	○	○	10/19：活性炭入替のため、4号池運用停止

※令和5年12月13日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。